

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Кунашакского района по рыборазведению и рыболовству «БАЛЫК»**

с. Кунашак, ул. Ленина, 206, ИНН 7433006647 КПП 743301001
ОГРН 1027401708806

Утверждаю:
Директор МУП «Балык»
Галагов И.П. 2026г.



Перечень

мероприятий по подготовке котельных и систем теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027г.г.
МУП «Балык»


№ п/п	Наименование мероприятий	Участок котельных и тепловых сетей, ед.изм. (шт, м)										Срок исполнения	Отметка о выполнении	Ответств. лица
		котельная СОШ с. Кунашак	котельная ул. Совхозная 14/14а с. Кунашак	котельная №3 с. Кунашак	котельная п. Лесной	котельная Аминевской ООШ	котельная Усть-Багарак СОШ	котельная с. Усть-Багарак «Ромашка»	котельная с. Усть-Багарак «Буратино»	котельная с. Новобурино	котельная филиала ЮУрАПК			
1	гидравлическое испытание тепловых сетей	19.05.2026	20.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	23.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	27.05.2026	21.05.2026	май		операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
2	промывка системы теплоснабжения	19.05.2026	20.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	23.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	27.05.2026	21.05.2026	май		операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
3	снятие КИПиА и сдача для ежегодной поверки, шт.											30.05.2026		операторы котельной
4	ремонт и наладка котлов	РНИ котлов Steel 501 – 3 шт. ремонт циркуляции одного насоса (летней подачи)	РНИ котлов №1 №2 Хоппер-100		замена горелками котлов с RossenA400, замена всех 4-х газовых редукторов MIDAS или полная модернизация котельной	замена теплообменника газового котла Хоппер100 №1	пуск-наладка котла №4 СИГНАЛ КОВ 100.	заменить котел №2 Хоппер 100, ремонт газового редуктора котла №1.	демонтаж/монтаж газового котла Хоппер-100 №1	замена рубашки котла №2, настройка автоматики котла №3 Super RAC 2100, ремонт дымовой трубы	-	апрель/май		МУП «Балык»
5	противопожарные и противопожарные тренировки	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь	май-сентябрь		операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
6	аттестация ответственных лиц за ТЭУ (ИТР предприятия)	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь		операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
7	аттестация операторов газовых котельных (номер билета)	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь	август-сентябрь		инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д. аттестационная комиссия

8	Получение паспортов готовности котельных	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
9	пробный пуск тела потребителям	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	операторы котельной
10	аварийный запас	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	постоянно	+	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.

№ п/п	Наименование мероприятий	Участок котельных и тепловых сетей, ед.изм. (шт, м)										Срок исполнения	Ответственные лица
		котельная СОШ с. Кунашак	котельная борцовского зала с. Кунашак	котельная ул. Совхозная 14/14а с. Кунашак	котельная №3 с. Кунашак	котельная п. Лесной	котельная Аминева с. ООШ	котельная Усть-Багарак СОШ	котельная с. Усть-Багарак «Ромашка»	котельная с. Усть-Багарак «Бурадино»	котельная с. Новобурино	Котельная филиала ЮУрАПК	
1	провести режимно-наладочный испытания газовых котлов Steel501; Хопер 100 и хим. водоподготовительной системы	запланировано	запланировано	-	-	-	-	-	-	-	-	июнь-август	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д. УЖХСнЭ
2	заменить гидроаккумулятор	-	-	-	запланировано	-	-	-	-	-	-	июнь-август	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
3	ремонт ПУ газа и его перенос за магнитный клапан	-	-	запланировано	-	-	-	-	-	-	-	июнь-август	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
4	заменить котел №2 Хопер 100, ремонт газового редуктора котла №1.	-	-	-	-	-	-	-	запланировано	-	-	июнь-август	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д. УЖХСнЭ

5	замена рубашки котла №2, настройка автоматики котла №3 Super RAS 2100, ремонт дымовой трубы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	июнь-август	МУП «Балык»
6	замена котлов с горелками RossenA400, замена всех 4-х газовых редукторов MIDAS или полная модернизация котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	запланирована	-	-	-	-	-	-	-	-	-	июнь-август	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д., УЖКХСиЭ
7	пуско-наладка котла №4 СИГНАЛ КОВ 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	июнь-август	операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д., УЖКХСиЭ

инженер теплотехник



Р.Д. Ямалетдинов